

水道管リニューアル工事の実施(その4)

考えよう街づくり 著者
平成30年06月23日

数年前に第一光ヶ丘自治会地区から開始された、南街地域の耐震性向上に向けた水道管リニューアル(交換)作業は、本年度は南街5丁目地域(ほぼ当自治会の地域内)の工事が昨年の7月頃より開始され、計画では本年7月末完工で工事が進められています。

筆者の地域では、

1. 01月27日; 仮本管埋設
2. 02月19日; 旧本管から仮本管への家庭内引き込み管付け替え
3. 03月03日; 新本管埋設
4. 06月16日; 仮本管から新本管への家庭内引き込み管付け替え
及び旧本管の回収
5. 06月23日; 仮本管回収
以上にて水道工事は完了
6. xx月xx日; 関連道路舗装全面改修作業
以上にて今回の工事全ては終了となります。

今般は仮本管の回収作業が実施されましたが、作業状況は以下の通りです。

回収された仮本管



仮本管回収後の道路状況



仮本管回収後の道路状況



仮舗装の下地整地作業完了状況



仮舗装作業の開始状況



仮舗装作業完了状況

