

水道管リニューアル工事の実施(その5)

考えよう街づくり 著者
平成30年08月04日

数年前に第一光ヶ丘自治会地区から開始された、南街地域の耐震性向上に向けた水道管リニューアル(交換)作業は、本年度は南街5丁目地域(ほぼ当自治会の地域内)の工事が昨年の7月頃より開始され、計画では本年8月下旬完工で工事が進められています。

筆者の地域では、

1. 01月27日; 仮本管埋設
2. 02月19日; 旧本管から仮本管への家庭内引き込み管付け替え
3. 03月03日; 新本管埋設
4. 06月16日; 仮本管から新本管への家庭内引き込み管付け替え
及び旧本管の回収
5. 06月23日; 仮本管回収
以上にて水道工事は完了
6. 08月xx日; 関連道路舗装全面改修作業
以上にて今回の工事全ては終了となります。

今般は道路の復旧舗装及び標識ペイント作業状況について以下の通り報告致します。

本舗装の下地整地作業完了状況



本舗装のローラー圧縮作業状況



本舗装作業完了



本舗装のローラー圧縮作業状況



本舗装作業完了



道路標示(ペイント)作業状況

作業機材



道路標示のチョークでの下書き



完成した道路標示

