

# 小平・村山・大和衛生組合の「新ごみ焼却施設工事現場見学会」参加報告

2025年03月29日

小平・村山・大和衛生組合では03月29日に現在建設中の「新ごみ焼却施設工事現場見学会」を開催致しました。見学は同日午後1時より開始され、10名以下の少人数で説明者が付き添い、プラットホーム→燃焼炉→過熱器→ろ過式集塵機→水冷復水器→ごみピット(ごみ投入ホップ/クレーンコントロールルーム)→中央制御室の順に見学し、各セクションに専門の説明者が配置され各設備の丁寧な説明をして戴きました。尚今回は併設の「不燃/粗大ごみ処理工場」も指定の見学ルートより見学することが出来ました。「新ごみ焼却施設」が完成しましたら、是非改めて見学させて戴きたいと思えます。

## (1)スケジュール

「新しいごみ焼却施設」は2021年度より建設工事が開始され、本年2025年05月頃に試運転開始、10月頃稼働を目標に工事を行っておりますが、本事業全体のスケジュールは下表の通りです。

		令和2年度 2020年度	令和3年度 2021年度	令和4年度 2022年度	令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	
工事 予定	粗大ごみ処理施設	解体工事								
	3号ごみ焼却施設		解体工事							
	4・5号ごみ焼却施設						解体工事			
	新しいごみ焼却施設		建設工事(工場棟)						建設工事(管理棟)	
施設 の稼働 予定	3号ごみ焼却施設									
	4・5号ごみ焼却施設									
	新しいごみ焼却施設	新しいごみ処理施設は、令和7年10月から本稼働する予定です。					試運転	本稼働		
可燃ごみ処理の広域支援			令和3年4月～令和7年9月(4年6ヶ月間)					※詳細は次ページをご覧ください。		

令和2年7月から、粗大ごみ処理施設の解体を進めています。

これまでに、足場の設置、プラント機械部品を除くアスベストの除去作業が終了し、建物の解体を始めています。

プラント機械部品に含まれるアスベストは、建物解体作業にあわせて除去します。

## (2)配置図(令和2年5月～工場棟完成～工事完了)

本事業全体の現行施設の解体及び新施設の建設日程の詳細は下図の通りで、全てが終了するのは令和10年(2028年)3月末を予定しております。


### ①令和2年5月

#### 【主な施設】

- 3号ごみ焼却施設
- 4・5号ごみ焼却施設
- 不燃・粗大ごみ処理施設(令和2年4月稼働)
- 粗大ごみ処理施設(令和2年3月稼働停止)

#### 【予定する工事】

- ・粗大ごみ処理施設を解体し、跡地に仮設計量棟、仮設事務所を建設
- ・3号ごみ焼却施設を解体し、跡地に新しいごみ焼却施設を建設




### ②工場棟完成(令和7年9月末)

#### 【主な施設】

- 4・5号ごみ焼却施設
- 不燃・粗大ごみ処理施設
- 新しいごみ焼却施設工場棟

#### 【予定する工事】


- ・令和7年10月から新しいごみ焼却施設(工場棟)を稼働
- ・4・5号ごみ焼却施設を解体し、跡地に管理棟などを建設



### ③工事完了(令和10年3月末)

#### 【主な施設】


- 新しいごみ焼却施設工場棟
- 新しいごみ焼却施設管理棟
- 不燃・粗大ごみ処理施設



○ごみの減量や出し方について…小平市資源循環課 ☎042-346-9535 / 東大和市ごみ対策課 ☎042-563-2111(代表) / 武蔵



不燃／粗大ごみ処理施設



# えんとつ

ENTOTSU



小平・村山・大和衛生組合は、小平市、東大和市及び武蔵村山市の3市によって組織される一部事務組合で、3市の家庭などから出るごみと資源物(ペットボトル・容器包装プラスチック)の処理を行っています。

## 主な内容

- 新しいごみ焼却施設の整備工事 ●工事の状況 ●工事現場見学会の開催
- 測定結果(ダイオキシン類、放射性物質、臭気)
- オリジナルキャラクターは、現在選考中です! ●議会報告
- こもれびの足湯の休場 ●処理委託業者を視察 ●災害対応力向上演習への参加

## 新しいごみ焼却施設の整備工事

衛生組合では、近隣の他の市町村等のごみ処理施設に可燃ごみの一部の処理をお願いしながら、令和7年10月からの稼働に向けて新しいごみ焼却施設の整備を行っています。

工事期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。



### 工事の様子をお知らせします!

- 機器の点検や整備に使う通路を整えるとともに、機器や配管の温度を保つための工事を実施しています。
- 集めたごみを一時的に貯留しておくごみピットの屋根や、電気室内に制御盤を設けるなどの工事を実施しています。
- 建設中の新しいごみ焼却施設と不燃・粗大ごみ処理施設をつなぐ渡り廊下(建物2階部分)の工事を進めています。

### 工事の状況(令和6年10月~11月)



【4・5号ごみ焼却施設煙突から撮影】



【ごみピットの屋根を施工中】



【電気室内に制御盤を設置】

### 完成間近のごみ焼却施設を見学しませんか?

稼働前にごみの入っていない施設の中を見ることができる唯一のチャンス!

開催日時: 令和7年3月29日(土)午後1時~4時

時間内であれば、いつ来ていただいても、どなたでも参加・見学できます。

参加費は無料です。所要時間45分程度で見学していただく予定です。

その他: 小学生以下のお子様が見学される場合は、保護者の方の付き添いが必要です。

事前に申込みが必要です。敷地内に駐車場はありませんので、お車での来場はご遠慮ください。

申込書配布や申込期間は令和7年2月中旬から3月上旬を予定しています。

詳しくは、2月以降に衛生組合ホームページや3市の市報に掲載する予定ですので、そちらでご確認ください。

皆様のご参加をお待ちしています。

ごみの処理が始まったら見れない場所も、見れるかも?!



令和7年2月吉日

見学を希望される方へ

小平・村山・大和衛生組合  
川重・青木あすなろ  
特定建設工事共同企業体

### 小平・村山・大和衛生組合 「工事現場見学会」の開催について（お知らせ）

日頃より、衛生組合のごみ処理事業及び建設工事につきまして、御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、衛生組合では、令和7年10月の新ごみ処理施設の稼働および令和10年3月までの工事完了を目指し、建設工事を進めております。

建設工事につきましては、おかげさまで、順調に進んでおり、新ごみ焼却施設につきましては、完成間近となっております。

そこで、完成間近の新ごみ焼却施設につきまして、見学していただきたく、下記のとおりご案内申し上げます。

ごみの入っていない状態の施設を唯一見学できる機会ですので、皆様の御参加を心よりお待ちしております。

#### 記

- 1 開催日時 令和7年3月29日（土）午後1時から午後4時まで  
※1 時間内であれば、いつお越しいただいても見学いただけます。  
なお、見学の所要時間は概ね45分程度を予定しております。
- 2 開催場所 小平・村山・大和衛生組合 新ごみ処理施設整備工事現場  
(東京都小平市中島町2番1号)
- 3 申込方法 別紙の参加申込書に必要事項を御記入いただき、次の申込先へFAX、メール又は衛生組合窓口にてお申込みください。  
【申込先】小平・村山・大和衛生組合 建設課  
住所：〒187-0033 東京都小平市中島町2番1号  
FAX：042-343-5374  
メール：[info@kmy-eiseikumiai.jp](mailto:info@kmy-eiseikumiai.jp)
- 4 申込期限 (1) 衛生組合窓口の場合は、令和7年3月7日（金）午後5時まで  
(2) FAX及びメールの場合は、令和7年3月9日（日）まで

(裏面につづく)

